

达拉特旗2022年计划实施重点项目调度表

| ★市级重点    ◎春季开工                                                  |      |      |         |           |      |                                 |                                                                                                                                         |      |      | 打印日期：2021年12月23日 |           |                         |                |        |             |         |                                                                                                                          |                   |      |  |  |  |  |       |  |   |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----------|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|-----------|-------------------------|----------------|--------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--|--|--|--|-------|--|---|------|--|--|--|--|
| 序号                                                              | 投资规模 | 分管领导 | 原县级包联领导 | 新增加包联村级领导 | 责任部门 | 项目名称                            | 建设规模                                                                                                                                    | 建设性质 | 投资性质 | 整体用地规模（等价值吨）     | 整体用地规模（亩） | 总投资                     | 2022年以前年度已完成投资 | 是否在库   | 2022年计划完成投资 | 预计开复工月份 | 前期手续办理情况<br>存在问题                                                                                                         | 建设地址<br>具体到乡镇村、街道 | 是否立项 |  |  |  |  |       |  |   |      |  |  |  |  |
| 2022年我旗拟计划推动实施重点项目 160项，总投资779亿元，年内计划投资 116.6亿元；<br>内计划投资 90亿元。 |      |      |         |           |      |                                 |                                                                                                                                         |      |      |                  |           | 列入市级调度 50项，年内计划投资 90亿元。 |                |        |             |         |                                                                                                                          |                   |      |  |  |  |  |       |  |   |      |  |  |  |  |
| 新建合计 96项，总投资 575亿元，年内计划投资 62.9亿元，其中17项列入市级调度，年内计划投资 44亿元        |      |      |         |           |      |                                 |                                                                                                                                         |      |      |                  |           |                         |                | 779.00 | 52.00       | 59      | 116.60                                                                                                                   |                   |      |  |  |  |  |       |  |   |      |  |  |  |  |
| 张伟雄                                                             |      |      |         |           |      |                                 |                                                                                                                                         |      |      |                  |           | 新建46项                   |                |        |             |         |                                                                                                                          |                   |      |  |  |  |  | 24.72 |  | 1 | 6.15 |  |  |  |  |
| 1                                                               | 亿元以上 | 张伟雄  | 张伟雄     |           | 农牧局  | ★2022年高标准农田建设项目                 | 主要实施平整土地、土壤改良、灌溉排水与节水设施、田间机耕道等工程内容。<br>2022年项目总任务5.5万亩，目前已下达建设任务4.3万亩，其中常规高标准农田项目 3.3万亩，旱作农田高标准农田项目 1万亩                                 | 新建   | 政府   |                  | 不涉及       | 0.65                    |                | 否      | 0.65        | 2022年4月 | 已按照旗政府西柳沟治理工作统一要求，将1万亩旱作农田项目放到展旦召和昭君镇西柳沟流域，目前已开始测量工作。其他3.3万亩高标准农田项目已落实地块，剩余未下达的1.2万亩旱作农田也已落实地块。2022年项目计划2023年6完工并通过竣工验收。 | 全旗范围              | 是    |  |  |  |  |       |  |   |      |  |  |  |  |
| 2                                                               | 亿元以上 | 张伟雄  | 吴燕      |           | 农牧局  | ◎鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限公司两万头奶牛养殖项目      | 项目总占地1524828㎡（2287亩），主要建设牛舍295650㎡，产房和兽医室29970㎡，饲料加工存贮中心384792㎡，粪污处理中心177360㎡，以及其他附属设施5000㎡。存栏奶牛2.5万头，年销售鲜奶219000吨。                     | 新建   | 企业   |                  |           | 10.00                   |                | 否      | 0.50        | 2022年4月 | 已立项，不占用林草地，正在办理设施农用地审批，需生态红线证明出具后开始编制环评报告。<br>项目业主积极性不高，资金不充足，计划秋季开工                                                     | 昭君镇柴登嘎查西小召社       | 是    |  |  |  |  |       |  |   |      |  |  |  |  |
| 3                                                               | 亿元以下 | 张伟雄  |         | 杨东        | 农牧局  | 帝曦生物科技有限公司螺旋藻养殖项目               | 该项目占地面积：2336052.92平方米，一期总占地面积为666667平方米，其中：养殖区占地面积为555288平方米，仓储区占地面积为25360平方米，消毒室占地面积为14419平方米，防火通道占地面积为71600平方米，初级计划养螺旋藻1000吨，年产3000吨。 | 新建   | 企业   |                  |           | 0.20                    |                | 否      | 0.12        | 2022年4月 | 已完成备案，林草审批完成，环评备案登记。<br>手续已办理完，2022年4月建设。                                                                                | 吉格斯太镇柳沟村五宽圪卜社     | 是    |  |  |  |  |       |  |   |      |  |  |  |  |
| 4                                                               | 亿元以上 | 张伟雄  | 朝格图     |           | 农牧局  | 鄂尔多斯市瑞象吉格斯太镇沟心召村生猪养殖场二期建设项目     | 总占地面积：376833.20平方米，建筑面积：133221平方米；项目配备：猪舍。初级计划养生猪60000头，年出栏120000头。                                                                     | 新建   | 企业   |                  | 2860      | 1.00                    |                | 是      | 0.30        | 2022年8月 | 公司还在决策中，需年后才能确定是否实施。                                                                                                     | 吉格斯太镇沟心召村         | 是    |  |  |  |  |       |  |   |      |  |  |  |  |
| 5                                                               | 亿元以上 | 张伟雄  | 张玉斌     |           | 农牧局  | ★内蒙古德格都实业有限责任公司生态牧业全产业链项目       | 屠宰场-树林召镇耳字壕村张家渠社有机肉牛羊养殖-吉格斯太镇沟心召村卜尔洞社养殖场-展旦召苏木展旦召嘎查                                                                                     | 新建   | 企业   |                  | 565       | 1.00                    |                | 否      | 0.60        | 2022年3月 | 已完成吉格斯太镇沟心召村、展旦召苏木展旦召嘎查养殖场建设，屠宰场前期手续已办理，计划明年春天办理施工许可证。                                                                   | 树林召镇吉格斯太镇         | 是    |  |  |  |  |       |  |   |      |  |  |  |  |
| 6                                                               | 亿元以下 | 张伟雄  |         |           | 农牧局  | 达拉特旗树林召镇关碾房村农牧业废弃物无害化收集处置点建设项目  | 项目占地面积约5亩，建设钢筋混凝土发酵池4个，总容积约4000立方米，以及操作室、洗消车间、宿舍、值班室等相关配套设施，项目建成后年无害化处理农牧业废弃物约8000吨。                                                    | 新建   | 企业   |                  |           | 0.120                   |                | 否      | 0.12        | 2022年5月 | 已完成基础设施建设，正在安装设备。                                                                                                        | 树林召镇关碾房村          | 是    |  |  |  |  |       |  |   |      |  |  |  |  |
| 7                                                               | 亿元以下 | 张伟雄  |         |           | 农牧局  | 达拉特旗王爱召镇杨家圪堵村农牧业废弃物无害化收集处置点建设项目 | 项目占地面积约5亩，建设钢筋混凝土发酵池4个，总容积约4000立方米，以及操作室、洗消车间、宿舍、值班室等相关配套设施，项目建成后年无害化处理农牧业废弃物约8000吨。                                                    | 新建   | 企业   |                  |           | 0.120                   |                | 否      | 0.12        | 2022年5月 | 正在选址                                                                                                                     | 王爱召镇杨家圪堵村         | 是    |  |  |  |  |       |  |   |      |  |  |  |  |
| 8                                                               | 亿元以下 | 张伟雄  |         |           | 农牧局  | 达拉特旗中和西镇南伙房村农牧业废弃物无害化收集处置点建设项目  | 项目占地面积约5亩，建设钢筋混凝土发酵池4个，总容积约4000立方米，以及操作室、洗消车间、宿舍、值班室等相关配套设施，项目建成后年无害化处理农牧业废弃物约8000吨。                                                    | 新建   | 企业   |                  |           | 0.120                   |                | 否      | 0.12        | 2022年5月 | 正在选址                                                                                                                     | 中和西镇南伙房村          | 是    |  |  |  |  |       |  |   |      |  |  |  |  |
| 9                                                               | 亿元以下 | 张伟雄  |         |           | 农牧局  | 鄂尔多斯市优能生态发展有限公司肉羊养殖场建设项目        | 该项目总占地面积24200平方米，生产设施面积19856平方米，附属设施面积2051平方米，防火通道2293平方米；项目配备：羊舍、牛舍、草棚、育羔室、消毒间；初级计划养肉羊800头、肉牛80头，年出栏肉羊300头、肉牛20头。                      | 新建   | 企业   |                  |           | 0.300                   |                | 否      | 0.10        | 2022年6月 | 已处罚，正在组件办理草原审批手续。                                                                                                        | 中河西镇管井村裴家豪社       | 是    |  |  |  |  |       |  |   |      |  |  |  |  |
| 10                                                              | 亿元以下 | 张伟雄  |         |           | 农牧局  | 鄂尔多斯市乾元商贸有限公司肉牛、肉羊养殖项目          | 建设牛、羊棚1圈，饲草加工、堆放库、污水处理厂；养殖规模：西门特牛500头，杜泊羊2000只，青山羊2000只；购置污粪处理设备等等。                                                                     | 新建   | 企业   |                  |           | 0.200                   |                | 否      | 0.20        | 2022年4月 | 正在办理设施用地审批手续                                                                                                             | 风水梁镇大纳林村          | 是    |  |  |  |  |       |  |   |      |  |  |  |  |
| 11                                                              | 亿元以下 | 张伟雄  |         |           | 农牧局  | 内蒙古吉瑞兴牧业有限公司柳沟村牛养殖项目            | 占地400余亩，前期养殖基础母牛500头、肉牛1500头                                                                                                            | 新建   | 企业   |                  |           | 0.400                   |                | 否      | 0.400       | 2022年4月 | 正在与农牧民商谈用地协议。                                                                                                            | 吉格斯太镇柳沟村          | 否    |  |  |  |  |       |  |   |      |  |  |  |  |
| 12                                                              | 亿元以下 | 张伟雄  |         |           | 农牧局  | 鼎赫农牧业有限责任公司秸秆综合利用建设项目           | 建设年产2万吨饲料、3万吨生物质燃料的生物质锯压成型生产线                                                                                                           | 新建   | 企业   |                  |           | 0.100                   |                | 否      | 0.100       | 2022年4月 | 正在办理土地预审。                                                                                                                | 吉格斯太镇张义成窑子村       | 是    |  |  |  |  |       |  |   |      |  |  |  |  |

| 序号 | 投资规模 | 分管领导 | 原县级包联领导 | 新增加包联村县级领导 | 责任部门       | 项目名称                         | 建设规模                                                                          | 建设性质 | 投资性质 | 总体用地规模（亩） | 总体用地规模（亩） | 总投资     | 2022年以前年度已完成投资 | 是否在库 | 2022年计划完成投资 | 预计开工月份  | 前期手续办理情况<br>存在问题     | 建设地址<br>具体到乡镇村、街道 | 是否立项 |
|----|------|------|---------|------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|---------|----------------|------|-------------|---------|----------------------|-------------------|------|
| 13 | 亿元以下 | 张伟雄  |         |            | 林草局        | 黄土高原水土流失综合治理工程（荒漠化治理林业和草原任务） | 建设暖棚10.57万平方米，青贮窖3.65万立方米，贮草棚18.05万平方米，配套饲草料机械240台（套）。实施人工造林1.7万亩，工程固沙1.02万亩。 | 新建   | 政府   |           |           | 0.605   |                | 否    | 0.61        | 2022年4月 |                      |                   | 无需办理 |
| 14 | 亿元以下 | 张伟雄  |         |            | 林草局        | 2022年灌木平茬项目                  | 计划实施灌木平茬7万亩                                                                   | 新建   | 政府   |           |           | 0.140   |                | 否    | 0.14        | 2022年4月 | 正在申请上级资金，需要在灌木非生长期施工 | 9个苏木镇             | 无需办理 |
| 15 | 亿元以下 | 张伟雄  |         |            | 林草局        | 低质低效林改造项目                    | 实施低质低效林改造1万亩。                                                                 | 新建   | 政府   |           |           | 0.050   |                | 否    | 0.05        | 2022年4月 |                      |                   | 无需办理 |
| 16 | 亿元以下 | 张伟雄  |         |            | 林草局        | 森林植被恢复项目                     | 实施人工造林2万亩                                                                     | 新建   | 政府   |           |           | 0.150   |                | 否    | 0.15        | 2022年4月 |                      |                   | 无需办理 |
| 17 | 亿元以下 | 张伟雄  |         |            | 水利局        | 内蒙古自治区黄河流域淤地坝建设项目            | 新建5座骨干坝                                                                       | 新建   | 政府   |           |           | 0.245   |                | 否    | 0.06        | 2022年9月 |                      |                   | 是    |
| 18 | 亿元以下 | 张伟雄  |         |            | 水利局        | 淤地坝除险加固二期工程                  | 8座淤地坝除险加固                                                                     | 新建   | 政府   |           |           | 0.120   |                | 否    | 0.06        | 2022年9月 |                      |                   | 是    |
| 19 | 亿元以下 | 张伟雄  |         |            | 水利局        | 白泥井镇供水保障工程                   | 涉及5个村1996户7999人                                                               | 新建   | 政府   |           |           | 0.102   |                | 否    | 0.10        | 2022年5月 | 实施方案已编制，工程已获市水利局批复，  | 白泥井镇              | 是    |
| 20 | 亿元以下 | 张伟雄  |         |            | 水利局        | 2022年脱贫攻坚供水保障项目              | 涉及9个镇31个村涉及人口17431人                                                           | 新建   | 政府   |           | 不涉及       | 0.084   |                | 否    | 0.08        | 2022年5月 | 正在编制实施方案             | 达拉特旗9个镇           | 否    |
| 21 | 亿元以下 | 张伟雄  |         |            | 水利局        | 黄河南岸灌区水权转换项目维修养护工程           | 维修建筑物407座，维修渠8.536公里，维修滴灌工程2座，受益灌区面积11.1万亩，人口5.31万人                           | 新建   | 政府   |           |           | 0.170   |                | 否    | 0.17        | 2022年4月 | 已完成                  | 中和西镇、昭君镇、王爱召镇     | 是    |
| 22 | 亿元以上 | 张伟雄  |         | 杜振荣        | 水利局        | ★西柳沟综合治理                     |                                                                               | 新建   | 政府   |           |           | 5.600   |                | 否    | 1.00        |         |                      |                   | 否    |
| 23 | 亿元以上 | 张伟雄  |         | 王亮华        | 水利局        | 黄河滩区项目                       |                                                                               | 新建   | 政府   |           |           |         |                |      |             |         |                      |                   | 否    |
| 24 | 亿元以下 | 张伟雄  |         |            | 交通投资有限责任公司 | 敖包梁服务区至X602公路(含服务区)          | 路基8米路面7米 全长6.5km 计划投资5000万 服务区占地124亩 计划投资7000万 预计总投资1.2亿                      | 新建   | 政府   |           |           | 1.000   |                | 否    |             |         | 未办理                  | 风水梁镇              |      |
| 25 | 亿元以下 | 张伟雄  |         |            | 交通运输局      | Y219枳机塔至青达门公路                | 路线全长15.227公里                                                                  | 新建   | 政府   |           |           | 0.392   |                | 否    | 0.39        | 2022年4月 |                      | 展旦召苏木（塔并召村、枳机塔村）  | 是    |
| 26 | 亿元以上 | 张伟雄  |         |            | 交通运输局      | X625公路黑潮沟大桥                  | 路线全长1.6公里                                                                     | 新建   | 政府   |           |           | 0.500   |                | 否    |             |         | 未办理                  | 恩格贝镇（武大仓村）        |      |
| 27 | 亿元以下 | 张伟雄  |         |            | 交通运输局      | 光伏园区至高头窑公路                   | 路线全长12公里                                                                      | 新建   | 政府   |           |           | 0.350   |                | 否    |             |         | 未办理                  | 昭君镇（柴登村）          |      |
| 28 | 亿元以下 | 张伟雄  |         |            | 交通运输局      | 黄河国堤外农村路网网络                  | 路线全长6.65公里                                                                    | 新建   | 政府   |           |           | 0.280   |                | 否    |             |         | 未办理                  | 王爱召镇、吉格斯太镇        |      |
| 29 | 亿元以下 | 张伟雄  |         |            | 交通运输局      | 西出口X636至Y208昭君镇沿黄连接线         | 路线全长10公里                                                                      | 新建   | 政府   |           |           | 0.190   |                | 否    |             |         | 未办理                  | 展旦召苏木、昭君镇         |      |
| 30 | 亿元以上 | 张伟雄  |         |            | 交通运输局      | 赵家沟至马场湾公路（赵家沟至王家沟段）          | 建设里程2.094公里                                                                   | 新建   | 政府   |           |           | 0.529   |                | 否    |             |         |                      | 风水梁镇（母哈日沟村）       | 否    |
|    |      |      |         | 白国东        |            | 新建49项                        |                                                                               |      |      |           |           | 527.018 |                | 3    | 52.461      |         |                      |                   |      |

| 序号 | 投资规模 | 分管领导 | 原县级包联领导 | 新增加包联县级领导 | 责任部门     | 项目名称                                   | 建设规模                                                                                                                                                    | 建设性质 | 投资性质 | 整体用地规模（等价值吨） | 整体用地规模（亩） | 总投资    | 2022年以前年度已完成投资 | 是否在库 | 2022年计划完成投资 | 预计开复工月份 | 前期手续办理情况<br>存在问题                                                                 | 建设地址<br>具体到乡镇村、街道      | 是否立项 |
|----|------|------|---------|-----------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|--------|----------------|------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| 31 | 亿元以上 | 白国东  | 王小平     |           | 能源局      | ★◎鄂尔多斯市达拉特旗光储氢能零碳生态链示范项目               | 计划投入470辆氢燃料电池重卡和240辆电动重卡进行货运物流。本项目在库布齐沙漠地区开发建设光伏电站，规划新建光伏装机容量40万千瓦，配套建设4万千瓦时/8万千瓦时电化学储能项目，在达拉特经济开发区三塋梁工业园区新建1座30000Nm <sup>3</sup> /h光伏电解水制氢母站及相应氢能储运设备 | 新建   | 企业   | 待定           | 12000     | 39.82  |                | 否    | 10.00       | 2022年4月 | 现光伏项目已完成epc招标并开始办理相关开工手续，制氢厂正在办理土地预审批手续和厂址设计，制氢厂用存量土地不需要报批，光伏基地不占林草，光伏变电站需要报批土地。 | 昭君镇                    | 是    |
| 32 | 亿元以上 | 白国东  |         | 王帅        | 能源局      | ★◎达拉特旗100MW光伏治沙兴牧综合示范项目                | 10万千瓦                                                                                                                                                   | 新建   | 企业   | 无需           |           | 5.00   |                | 否    | 5.00        | 2022年4月 | 项目合资公司正在注册中，电网接入方案已编制完成即将上报批复                                                    | 昭君镇                    | 否    |
| 33 | 亿元以上 | 白国东  |         | 王帅        | 能源局      | ★◎国电电力达拉特旗“黄河流域生态保护和高质量发展”恩格贝200MW风电项目 | 20万千瓦                                                                                                                                                   | 新建   | 企业   | 无需           |           | 11.50  |                | 否    | 8.00        | 2022年4月 | 正在注册项目公司。已完成现场详勘及微观选址。土地预审和规划选址正在办理中，稳评报告正在编写。环评、水保、林勘草勘等正在委托第三方开展工作。            | 昭君镇                    | 否    |
| 34 | 亿元以上 | 白国东  |         | 王帅        | 能源局      | ★◎内蒙古聚达发电有限责任公司灵活性改造促进市场化消纳38万千瓦新能源项目  | 本项目总占地约为1.2万亩，配套建设38万千瓦光伏发电项目，同步建设220kV变电站一座，配套建设220kV架空线路，接入达拉特发电厂厂内500kV升压站，线路总长约为40km，采用一体化建设模式及联合调度方式，统一送出。                                         | 新建   | 企业   | 无需           | 1.2万亩     | 20.00  |                | 否    | 7.00        | 2022年4月 | 已获的指标，完成备案。目前正在做可研。选址初步拟定了，场址不占林草地，线路占用林草地，新建变电站需要办理土地报批的手续。                     | 昭君镇 柴登嘎查 库布其沙漠光伏基地东南侧  | 是    |
| 35 | 亿元以上 | 白国东  |         | 苏智雄       | 能源局      | ★◎鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目      | 5万千瓦                                                                                                                                                    | 新建   | 企业   | 无需           |           | 3.400  |                | 否    | 3.40        |         | 鄂能局发〔2021〕121号文件下达指标批复，蒙泰集团已确定开发区域，9月22日规委会认为可能影响开发区未来规划，建议重新选址。近日需确定选址后办理核准手续。  | 达拉特经济开发区               | 否    |
| 36 | 亿元以下 | 白国东  |         | 阿木尔布拉格    | 能源局      | 内蒙古国能联创清洁能源有限公司罕台川北站物流园6MW光伏发电项目       | 项目将建设在现有的14万平方米全封闭储煤棚的顶部；建设内容：建设6MW分布式光伏发电机组。                                                                                                           | 新建   | 企业   |              |           | 0.337  |                | 否    | 0.32        | 2022年4月 | 正在做初步设计和施工图                                                                      | 展旦召苏木查干沟村罕台川北站南、北储煤棚顶部 | 是    |
| 37 | 亿元以上 | 白国东  |         | 苏智雄       | 能源局      | ◎联合动力达拉特旗风机制造项目                        | 年产能100万千瓦的风机                                                                                                                                            | 新建   | 企业   | 待定           |           | 5.000  |                | 否    | 1.00        |         | 初步选址                                                                             | 达拉特经济开发区               |      |
| 38 | 亿元以上 | 白国东  |         | 张秀玲       |          | 城梁煤矿                                   |                                                                                                                                                         | 新建   | 企业   |              |           | 30.000 |                | 否    | 1.000       |         |                                                                                  |                        | 否    |
| 39 | 亿元以下 | 白国东  |         |           | 能源局      | 鄂尔多斯市中能智新达拉特旗10兆瓦分散式风电项目接入工程           | 新建10千伏电缆线路0.26公里，10千伏架空线路8.375公里；敷设光缆9.61公里。                                                                                                            | 新建   | 企业   |              |           | 0.064  |                | 否    | 0.064       | 2022年9月 |                                                                                  | 昭君镇                    | 是    |
| 40 | 亿元以上 | 白国东  | 白国东     |           | 达拉特经济开发区 | ★内蒙古荣信化工有限公司80万吨烯烃项目                   | 年产80万吨烯烃                                                                                                                                                | 新建   | 企业   | 500000       | 2113      | 99.00  |                | 否    | 5.00        | 2022年8月 | 土地预审正在办理，项目选址与水源冲突。环评已报自治区，通过专家评审，正等领导签字。                                        | 达拉特经济开发区               | 是    |
| 41 | 亿元以上 | 白国东  | 0杜晓彦    | 白国东       | 达拉特经济开发区 | ★◎内蒙古蔚领生物科技有限公司年产30万吨复合多元微藻示范项目        | 年产30万吨复合多元微藻                                                                                                                                            | 新建   | 企业   | 已办理          | 61        | 3.00   |                | 是    | 0.90        | 2022年4月 | 20万吨用水申请，环评已报市局，完成现场核查；正在办理不动产登记证，后续办理工程规划和施工许可当量值670吨，等价值1670吨                  | 达拉特经济开发区               | 是    |
| 42 | 亿元以上 | 白国东  | 阿木尔布拉格  |           | 达拉特经济开发区 | ★◎内蒙古睿鼎楷环保科技有限公司先进制造一期表面处理项目           | 表面处理规模125.50万平方米/年                                                                                                                                      | 新建   | 企业   | 48700        | 303       | 11.00  |                | 否    | 1.00        | 2022年4月 | 已完成能评编制，能耗4.87万吨环评12月底编制，等待林草局将基本草原调出后，准备土地报批。                                   | 达拉特经济开发区               | 是    |

| 序号 | 投资规模 | 分管领导 | 原县级包联领导 | 新增加包联村县级领导 | 责任部门     | 项目名称                                                | 建设规模                                                                                                                                                                   | 建设性质 | 投资性质 | 整体用地规模(零价亩) | 整体用地面积(亩) | 总投资   | 2022年以前年度已完成投资 | 是否在库 | 2022年计划完成投资 | 预计开复工月份 | 前期手续办理情况<br>存在问题                                                                  | 建设地址<br>具体到乡镇村、街道 | 是否立项 |
|----|------|------|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|-----------|-------|----------------|------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 43 | 亿元以上 | 白国东  |         | 杜建勇        | 达拉特经济开发区 | ★◎鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司4万吨/年赤藓糖醇项目                        | 4万吨/年赤藓糖醇                                                                                                                                                              | 新建   | 企业   | 51000       |           | 3.00  |                | 是    | 1.00        | 2022年4月 | 正在办理工程规划许可，环评已报市局，正在按专家意见修改能评已批复。<br>安评预评价已完成，                                    | 达拉特经济开发区          | 是    |
| 44 | 亿元以上 | 白国东  | 杨东      |            | 达拉特经济开发区 | ★◎苏德（达拉特旗）固废处置有限公司1.5万吨/年焚烧1.5万吨/年安全填埋危废处置项目        | 1.5万吨/年焚烧1.5万吨/年安全填埋危废处置                                                                                                                                               | 新建   | 企业   | 2800        | 110       | 1.90  |                | 否    | 1.00        | 2022年4月 | 已核准，能评等待批复，已通过专家评审环评已经批复；<br>正在补耕指标，准备组件上报土地；                                     | 达拉特经济开发区          | 是    |
| 45 | 亿元以上 | 白国东  |         | 高勋         | 达拉特经济开发区 | «◎内蒙古海旭化学有限公司年产5.1万吨甲醇钠工业项目                         | 项目建成后年产1.5万吨碱法液体甲醇钠和5.0万吨钠法液体甲醇钠（其中2万吨液体甲醇钠通过干燥提纯形成0.6万吨固体甲醇钠）。                                                                                                        | 新建   | 企业   | 4000        | 100       | 1.50  |                | 否    | 1.00        | 2022年4月 | 能评已做完，3723.52吨当量值，4643.18吨等价值；<br>环评已确定三方机构，用新奥的土地，直接转让；<br>安评已委托第三方；<br>2万吨用水需求； | 达拉特经济开发区          | 是    |
| 46 | 亿元以上 | 白国东  |         | 王尧华        | 达拉特经济开发区 | ★◎内蒙古亿恒嘉业环保科技有限公司改性酚醛树脂、脲醛胶、真金板覆膜液项目                | 改性酚醛树脂、脲醛胶、真金板覆膜液                                                                                                                                                      | 新建   | 企业   | 已办理         | 61        | 2.35  |                | 是    | 0.70        | 2022年4月 | 环评已批复，草地审批已报自治区，需组件上报土地。                                                          | 达拉特经济开发区          | 是    |
| 47 | 亿元以上 | 白国东  |         | 白国东        | 达拉特经济开发区 | ★◎内蒙古盛汇化学有限公司10000吨/年甲基磺酸、20000吨/甲基磺酰氯、副产95000吨/年盐酸 | 本项目建设内容为甲基磺酸、甲基磺酰氯生产车间以及相应的辅助生产设施。通过外购二甲基二硫和液氯为原料生产甲基磺酰氯，再以甲基磺酰氯为原料生产甲基磺酸，生产过程中产生的氯化氢经水吸收为副产盐酸。生产过程共涉及氯化、粗蒸、精馏、水解、蒸馏五个主要工艺。本项目设计年产量为10000吨甲基磺酸、20000吨甲基磺酰氯、95000吨副产盐酸。 | 新建   | 企业   | 7800        |           | 3.00  |                | 否    |             |         | 项目用地130亩，其中80亩为存量国有土地。                                                            | 达拉特经济开发区          | 否    |
| 48 | 亿元以上 | 白国东  |         | 陈柏树        | 达拉特经济开发区 | ★◎内蒙古长信纳米科技有限公司年产1500吨纳米碳管及配套酸洗提纯项目                 | 将实现年产1500吨纳米碳管原粉产品，或年产2000吨高纯纳米碳管产品                                                                                                                                    | 新建   | 企业   | 14500       | 200       | 1.50  |                | 否    | 1.00        | 2022年4月 | 用新奥石墨烯的土地，已完成备案                                                                   | 达拉特经济开发区          | 是    |
| 49 | 亿元以上 | 白国东  |         | 杜晓彦        | 达拉特经济开发区 | ★◎鄂尔多斯市京辰科技有限公司6000吨/年医药中间体项目                       | 6000吨/年医药中间体                                                                                                                                                           | 新建   | 企业   | 4900        |           | 4.80  |                | 否    | 2.00        | 2022年4月 | 已完成能评和环评的编制                                                                       | 达拉特经济开发区          | 是    |
| 50 | 亿元以下 | 白国东  |         | 陈柏树        | 达拉特经济开发区 | 内蒙古安特威盾防水科技有限公司防水材料生产建设项目                           | 8000吨水性防水涂料、1000万平方米高分子自粘胶膜（HDPE）防水卷材、2000吨沥青储存罐、4000万平方米长丝聚酯布                                                                                                         | 新建   | 企业   |             |           | 1.00  |                | 否    |             |         |                                                                                   | 达拉特经济开发区          |      |
| 51 | 亿元以下 | 白国东  |         |            | 达拉特经济开发区 | 鄂尔多斯市保信机动车拆解有限责任公司机动车回收拆解项目                         | 机动车回收拆解项目。占地50亩。                                                                                                                                                       | 新建   | 企业   |             |           | 0.100 |                | 否    | 0.050       | 2022年5月 |                                                                                   | 达拉特经济开发区          | 是    |
| 52 | 亿元以下 | 白国东  |         |            | 达拉特经济开发区 | 鄂尔多斯东斐环保科技有限公司水处理剂生产项目                              | 项目利用园区现有厂房和办公用房，改扩建为4800平方米厂区用房，主要包括生产车间、仓库、办公场所及相关辅助配套设施。                                                                                                             | 新建   | 企业   |             |           | 0.200 |                | 否    | 0.100       | 2022年6月 |                                                                                   | 达拉特经济开发区          | 是    |
| 53 | 亿元以上 | 白国东  |         | 李洪亮        | 达拉特经济开发区 | 植物纳米新材料医用试剂盒检测中心                                    | 建设年产10万套医用试剂盒及检测中心1处。                                                                                                                                                  | 新建   | 企业   |             |           | 1.00  |                | 否    |             |         |                                                                                   | 达拉特经济开发区          | 否    |
| 54 | 亿元以上 | 白国东  |         | 李洪亮        | 达拉特经济开发区 | 达拉特旗双碳绿色创新发展试验示范区及微藻肥实验室                            | 结合“山水林田湖草沙”重大工程综合治理、“板下经济”引入光储充能源生产，打造黄河流域生态保护绿色发展试验示范区。                                                                                                               | 新建   | 企业   |             |           | 1.00  |                | 否    |             |         |                                                                                   | 达拉特经济开发区          | 否    |
| 55 | 亿元以上 | 白国东  |         | 杜建勇        | 达拉特经济开发区 | 恒星3000万公里/年金刚线项目                                    | 3000万公里/年金刚线                                                                                                                                                           | 新建   | 企业   |             |           | 10.00 |                | 否    |             |         |                                                                                   | 达拉特经济开发区          | 否    |

| 序号 | 投资规模 | 分管领导 | 原县级包联领导 | 新增加包联村县级领导 | 责任部门     | 项目名称                                     | 建设规模                                                                                     | 建设性质 | 投资性质 | 整体用地规模（零价亩吨） | 整体用地规模（亩） | 总投资    | 2022年以前年度已完成投资 | 是否在库 | 2022年计划完成投资 | 预计开复工月份 | 前期手续办理情况<br>存在问题                                                | 建设地址<br>具体到乡镇村、街道  | 是否立项     |   |
|----|------|------|---------|------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|--------|----------------|------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---|
| 56 | 亿元以上 | 白国东  |         | 苏智雄        | 达拉特经济开发区 | 中德隐形冠军化工创业园                              | 1. 山东默锐 具体情况<br>2. 海王溴素<br>3. 天津中铝<br>4. 盛汇已备案，项目已列入调度                                   | 新建   | 企业   |              |           | 250.00 |                | 否    |             |         |                                                                 | 正在准备项目落地           | 达拉特经济开发区 | 否 |
| 57 | 亿元以上 | 白国东  |         |            | 工信局      | ★内蒙古亿利化学工业有限公司20万吨/年片碱扩建项目               | 项目占地面积1460平方米，主要建设装置为20万吨/年片碱生产装置，包括浓缩单元、熔盐单元、包装单元、码垛单元等。项目采用膜式蒸发法生产片碱，该工艺技术成熟度及生产安全性均较高 | 新建   | 企业   | 30100        |           | 1.020  |                | 否    | 0.10        |         | 能评正在组件，准备上报环评已完成专家评审，等能评批复后可获批文                                 | 树林召镇亿利集团达拉特循环经济产业园 | 是        |   |
| 58 | 亿元以下 | 白国东  |         |            | 工信局      | 达拉特旗鑫海肥业有限公司年产10万吨硫酸镁冲施肥、盐碱地改性专用肥技术改造项目  | 项目在原有仓库、母液池和控制室及生产设备基础上，改进主要反应设备，增加分离设备、检验设备，从间隙生产改为连续式生产。                               | 新建   | 企业   |              |           | 0.050  |                | 否    | 0.05        | 2022年3月 |                                                                 | 达拉特经济开发区           | 是        |   |
| 59 | 亿元以下 | 白国东  |         |            | 工信局      | 内蒙古新创资源再生有限公司年处理15万吨小型电子废弃物拆解项目          | 项目利用新增用地23.5亩，建成后可实现年拆解15万吨小型电子废弃物。                                                      | 新建   | 企业   |              |           | 0.500  |                | 否    | 0.50        | 2022年7月 |                                                                 | 达拉特经济开发区           | 是        |   |
| 60 | 亿元以下 | 白国东  |         |            | 工信局      | 内蒙古生力骏达民爆有限公司年产5000吨多孔粒状铵油炸药混装车地面制备站建设项目 | 新建一座年产5000吨多孔粒状铵油炸药混装车地面制备站。采用（外购）硝酸铵、柴油为原料。                                             | 新建   | 企业   |              |           | 0.477  |                | 否    | 0.477       | 2022年4月 |                                                                 | 树林召镇什拉台村沙母花社       | 是        |   |
| 61 | 亿元以上 | 白国东  | 杜晓彦     |            | 发改委      | ★达拉特旗蒙元煤炭有限公司点石沟铁路专用线                    | 建设专用线8.980公里                                                                             | 新建   | 企业   |              | 864       | 9.90   |                | 否    | 1.20        | 2022年6月 | 征地已完成50%；林地已组件需村镇签字后上报市局<br>草地需征地完成后起报<br>环评需征地完成后起报<br>水保已报自治区 | 点石沟                | 是        |   |
| 62 | 亿元以上 | 白国东  | 尚振飞     |            | 发改委      | ★达拉特旗粮食综合物资仓储加工物流园铁路专用线建设项目              | 建设专用线4.1公里                                                                               | 新建   | 企业   |              | 350       | 3.00   |                | 否    | 0.20        | 2022年8月 | 正在征地                                                            | 展旦召苏木              | 是        |   |
| 63 | 亿元以上 | 白国东  |         | 王帅         | 发改委      | 李五兴煤矿高头窑北铁路专用线                           | 铺轨4.654公里。                                                                               | 新建   | 企业   |              |           | 2.40   |                | 否    | 0.20        | 2022年8月 | 正在办理建设用地预审与选址意见书等旗规委会出会议纪要后上报                                   | 昭君镇高头窑村            | 否        |   |
| 64 | 亿元以下 | 白国东  |         |            | 恩格贝管委会   | 鄂尔多斯恩格贝机场项目                              | 新建飞行员培训教学楼、模拟跑道及配套设施建设，建筑面积约2000平米                                                       | 新建   | 企业   |              |           | 0.2    |                | 否    | 0.20        |         |                                                                 | 恩格贝镇               | 是        |   |
|    | 杜晓彦  |      |         |            |          | 新建13项                                    |                                                                                          |      |      |              |           | 6.716  |                |      | 0.760       |         |                                                                 |                    |          |   |
| 65 | 亿元以上 | 杜晓彦  |         | 朝格图        | 教育体育局    | 达旗职业高中                                   |                                                                                          | 新建   | 政府   |              |           | 2.200  |                | 否    |             |         |                                                                 | 达拉特经济开发区           |          |   |
| 66 | 亿元以上 | 杜晓彦  |         |            | 教育体育局    | 达拉特体育馆                                   |                                                                                          | 新建   | 政府   |              |           | 2.000  |                | 否    |             |         |                                                                 |                    |          |   |
| 67 | 亿元以下 | 杜晓彦  |         |            | 教育体育局    | 达拉特旗第二十三幼儿园                              | 5000平方米                                                                                  | 新建   | 政府   |              |           | 0.198  |                | 否    | 0.090       | 2022年8月 |                                                                 | 树林召镇               | 否        |   |
| 68 | 亿元以下 | 杜晓彦  |         |            | 教育体育局    | 达拉特旗第六中学运动场改造项目                          | 13227平方米                                                                                 | 新建   | 政府   |              |           | 0.066  |                | 否    | 0.090       | 2022年8月 |                                                                 | 树林召镇               | 否        |   |
| 69 | 亿元以下 | 杜晓彦  |         |            | 教育体育局    | 达拉特旗第八中学运动场改造项目                          | 22580平方米                                                                                 | 新建   | 政府   |              |           | 0.113  |                | 否    | 0.090       | 2022年8月 |                                                                 | 树林召镇               | 否        |   |
| 70 | 亿元以上 | 杜晓彦  |         | 朝格图        | 教育体育局    | 达拉特旗少年宫（含游泳馆）                            | 18000平方米                                                                                 | 新建   | 政府   |              | 50        | 0.90   |                | 否    | 0.20        | 2022年9月 |                                                                 | 树林召镇               | 否        |   |
| 71 | 亿元以上 | 杜晓彦  |         | 朝格图        | 教育体育局    | ★达拉特旗白泥井学校                               | 17750平方米                                                                                 | 新建   | 政府   |              | 170       | 0.58   |                | 否    | 0.20        | 2022年9月 |                                                                 | 白泥井镇               | 是        |   |
| 72 | 亿元以下 | 杜晓彦  |         |            | 教育体育局    | 达拉特旗第三小学文体综合楼                            | 3400平方米                                                                                  | 新建   | 政府   |              |           | 0.1626 |                | 否    | 0.09        | 2022年8月 |                                                                 | 树林召镇               | 未办理      |   |

| 序号 | 投资规模   |  | 分管领导   | 原县级包联领导 | 新增加包联村县级领导 | 责任部门     | 项目名称                      | 建设规模                                                                                                                            | 建设性质 | 投资性质 | 整体用地规模（零价亩吨） | 整体用地规模（亩） | 总投资    | 2022年以前年度已完成投资 | 是否在库 | 2022年计划完成投资 | 预计开复工月份 | 前期手续办理情况存在问题 | 建设地址具体到乡镇村、街道 | 是否立项 |
|----|--------|--|--------|---------|------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|--------|----------------|------|-------------|---------|--------------|---------------|------|
| 73 | 亿元以上   |  | 杜晓彦    |         | 李建文        | 应急管理局    | 达拉特旗综合应急救援基地              | 本项目由四个子项目组成，分别是：“达拉特旗安全应急实训培训基地”、“达拉特旗安全应急救援队基地”、“达拉特旗安全应急指挥中心”、“达拉特旗应急物资仓库（争取上级配套资 300 万）”，拟投资 5000 万元。                        | 新建   | 政府   |              |           | 0.50   |                | 否    |             |         |              | 树林召镇          | 否    |
|    | 阿木尔布拉格 |  |        |         |            |          | 新建4项                      |                                                                                                                                 |      |      |              |           | 4.500  |                |      | 0.200       |         |              |               |      |
| 74 | 亿元以上   |  | 阿木尔布拉格 | 阿木尔布拉格  |            | 文旅局      | 达拉特旗市民文化综合活动中心建设项目        | 本项目为达拉特旗市民文化综合活动中心建设项目，项目新建市民文化综合活动中心 1 座，占地面积 8539.53㎡（合 12.81 亩），总建筑面积 43842.77㎡。项目建设内容包括建设剧场、文化馆、乌兰牧骑业务、非遗中心、文创中心用房、辅助设施等用房。 | 新建   | 政府   |              | 12.81     | 2.50   |                | 否    | 0.20        | 2022年8月 |              | 树林召镇          | 是    |
| 75 | 亿元以上   |  | 阿木尔布拉格 |         | 苏振平        | 卫健委      | 旗人民医院二期                   |                                                                                                                                 | 新建   | 政府   |              |           | 2.000  |                | 否    |             |         |              | 树林召镇          |      |
|    | 李志武    |  |        |         |            |          | 新建48项                     |                                                                                                                                 |      |      |              |           | 12.028 |                |      | 3.309       |         |              |               |      |
| 76 | 亿元以上   |  | 李志武    |         | 潘海丰        | 住建局      | 达拉特旗树林召镇达拉特路供热及排水管网综合改造工程 | 道路总长9.8千米，其中拆除原机动车道、非机动车道、人行道；新建机动车道；非机动车道人行道、路缘石及树池边石；铺设雨污水管网、中水管网、热力管网、电力管网、电信管网等；路灯、绿化及其附属工程                                 | 新建   | 政府   |              | 480       | 3.57   |                | 否    | 0.60        | 2022年8月 |              | 树林召镇          | 是    |
| 77 | 亿元以上   |  | 李志武    |         | 潘海丰        | 住建局      | ★◎达拉特旗气象公园人防自建工程          | 总建筑面积：13639.5                                                                                                                   | 新建   | 政府   |              |           | 1.08   |                | 否    | 0.20        | 2022年4月 | 正在办理人防相关手续   | 树林召镇          | 否    |
| 78 | 亿元以下   |  | 李志武    |         |            | 住建局      | 达拉特旗金鹏路道路及排水管网改造工程        | 达拉特旗金鹏路道路及排水管网改造工程，道路长度3806.581米，路面宽度为20米；内容包括道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程及绿化工程等。                                                        | 新建   | 政府   |              |           | 0.297  |                | 否    | 0.267       | 2022年4月 |              | 树林召镇          | 是    |
| 79 | 亿元以下   |  | 李志武    |         |            | 住建局      | 2022年城市断头路畅通工程一期工程        | 新建道路总长2.06km，铺设沥青路面3.76万m2，雨污水管2.06km，路灯87盏，绿化0.9万m2                                                                            | 新建   | 政府   |              |           | 0.190  |                | 否    | 0.190       | 2022年4月 |              | 树林召镇          | 否    |
| 80 | 亿元以下   |  | 李志武    |         |            | 住建局      | 2022年城市断头路畅通工程二期工程        | 新建道路总长1.495km，铺设沥青路面2.48万m2，雨污水管1.495km，路灯75盏，绿化0.9万m2                                                                          | 新建   | 政府   |              |           | 0.130  |                | 否    | 0.130       | 2022年4月 |              | 树林召镇          | 否    |
| 81 | 亿元以下   |  | 李志武    |         |            | 住建局      | 2022年城市断头路畅通工程三期工程        | 新建道路总长1.27km，铺设沥青路面2.259万m2，雨污水管1.27km，路灯64盏，绿化1.159万m2                                                                         | 新建   | 政府   |              |           | 0.113  |                | 否    | 0.113       | 2022年4月 |              | 树林召镇          | 否    |
| 82 | 亿元以下   |  | 李志武    |         |            | 住建局      | 城区东南供水管网工程                | 新建通往城区东南部供水主管网 5.1km                                                                                                            | 新建   | 政府   |              |           | 0.082  |                | 否    | 0.082       | 2022年4月 |              | 树林召镇          | 否    |
| 83 | 亿元以上   |  | 李志武    |         |            | 住建局      | 达拉特旗锡尼街雨污分流改造工程           | 改造道路长度3km，雨污分流改造6km，道路两侧硬化改造、沥青路面改造、道侧石更换、排水管道检查井疏通标线施划等                                                                        | 新建   | 政府   |              |           | 0.526  |                | 否    | 0.300       | 2022年   |              | 树林召镇          | 是    |
| 84 | 亿元以下   |  | 李志武    |         |            | 住建局      | 达拉特旗2022年农村牧区环卫设备采购项目     | 采购5立方垃圾箱3000个、采购18辆清运车、9辆机扫车                                                                                                    | 新建   | 政府   |              |           | 0.243  |                | 否    | 0.050       | 2022年   |              | 树林召镇          | 否    |
| 85 | 亿元以下   |  | 李志武    |         |            | 住建局      | 达拉特旗2022年农村牧区垃圾处理项目       | 新建无害化垃圾处理厂4座                                                                                                                    | 新建   | 政府   |              |           | 0.200  |                | 否    | 0.050       | 2022年   |              | 树林召镇          | 否    |
| 86 | 亿元以下   |  | 李志武    |         |            | 住建局      | 达拉特旗2022年白泥井镇污水处理项目       | 白泥井镇污水处理厂扩建、新建污水管网                                                                                                              | 新建   | 政府   |              |           | 0.080  |                | 否    | 0.080       | 2022年   |              | 树林召镇          | 是    |
| 87 | 亿元以下   |  | 李志武    |         |            | 住建局      | 达拉特旗2022年中和西镇污水处理项目       | 中和西镇污水处理厂扩建、新建污水管网                                                                                                              | 新建   | 政府   |              |           | 0.129  |                | 否    | 0.050       | 2022年   |              | 树林召镇          | 否    |
| 88 | 亿元以下   |  | 李志武    |         |            | 公用事业服务中心 | 建设路（南园街-和顺街）项目            | 道路长度310米，招标控制价约520万元。已完成图纸设计等前期手续，计划9月29日开标。土地手续目前已报旗自然资源局，正在向内蒙古自然资源厅申报。                                                       | 新建   | 政府   |              |           | 0.052  |                | 否    | 0.052       | 2022年4月 |              | 树林召镇          | 是    |

| 序号                                                   | 投资规模 | 分管领导 | 原县级包联领导 | 新增加包联村县级领导 | 责任部门     | 项目名称                                                | 建设规模                                                                                                                                                                           | 建设性质 | 投资性质 | 整体用地规模（零价亩吨） | 整体用地规模（亩） | 总投资    | 2022年以前年度已完成投资 | 是否在库 | 2022年计划完成投资 | 预计开复工月份 | 前期手续办理情况存在问题                             | 建设地址具体到乡镇村、街道 | 是否立项 |
|------------------------------------------------------|------|------|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|--------|----------------|------|-------------|---------|------------------------------------------|---------------|------|
| 89                                                   | 亿元以下 | 李志武  |         |            | 公用事业服务中心 | 达拉特旗2021年度市政道路及配套基础设施建设项目一和平路（南园街-和顺街）西园路（南园街-转盘）项目 | 1.西园路（南园街-转盘），道路长度560米，三板两带，其中沥青路面机动车道宽度18米，绿化带2.8米，非机动车道5.5米，配套雨污管道等附属工程，投资约1055万元。<br>2.和平路（南园街-和顺街），道路长度300米，沥青路面宽度16米，计划投资约312万元。                                          | 新建   | 政府   |              |           | 0.106  |                | 否    | 0.106       | 2022年4月 |                                          | 树林召镇          | 是    |
| 90                                                   | 亿元以下 | 李志武  |         |            | 公用事业服务中心 | 危厕改造项目                                              | 对城区内现有20座危厕进行改造，每座约25万，投资约500万元。                                                                                                                                               | 新建   | 政府   |              |           | 0.050  |                | 否    | 0.050       | 否       |                                          | 树林召镇          |      |
| 91                                                   | 亿元以下 | 李志武  |         |            | 西园街道     | 西园社区群众文化活动中心                                        | 总占地2568.31㎡，总建筑面积1644.64㎡，其中：建设群众文化活动中心1座，筋混凝土框架结构，总建筑面积1628.64㎡，建筑总高15米；新建消防水池及泵房1座，消防泵房为砖混结构，建筑面积16㎡，消防水池为钢筋混凝土结构，地下式，有效容积108㎡；新建绿化面积605.7㎡；硬化和停车位共计1445.85㎡；化粪池1座，有效容积为80㎡。 | 新建   | 政府   |              |           | 0.070  |                | 否    |             | 2022年4月 |                                          | 树林召镇西园街道      | 是    |
| 92                                                   | 亿元以上 | 李志武  |         | 杜振荣        | 建投公司     | ◎达拉特旗建筑垃圾综合处理厂                                      | 建筑垃圾分类、筛选和分级破碎、筛分，制砖生产线、拌合站、调剂中心。                                                                                                                                              | 新建   | 政府   | 848.25吨      | 200       | 0.85   |                | 否    | 0.79        | 2022年4月 | 正在组件，准备报批土地                              | 树林召镇          | 是    |
| 93                                                   | 亿元以上 | 李志武  |         |            |          | 达拉特旗创立达实业发展有限公司风水梁园区污水处理厂工程（一期）                     |                                                                                                                                                                                | 新建   | 政府   |              |           | 0.75   |                | 否    | 0.20        |         |                                          | 风水梁镇          | 是    |
| 94                                                   | 亿元以上 | 李志武  |         | 李志武        | 住房保障中心   | 品格文园小区                                              | 总用地面积110666平方米，总建筑面积30万平方米，首期建设一期工程用地面积51888平方米，建筑面积为143727.37平米，                                                                                                              | 新建   | 企业   |              |           | 2.800  |                | 否    |             |         |                                          | 树林召镇          | 是    |
| 95                                                   | 亿元以下 | 李志武  |         |            | 住房保障中心   | 凯弘旅游大厦副楼建设项目                                        | 建筑面积约11500平方米，地下一层，地上五层（局部三层）                                                                                                                                                  | 新建   | 企业   |              |           | 0.450  |                | 否    |             |         |                                          | 树林召镇          | 是    |
| 96                                                   | 亿元以下 | 李志武  |         |            | 风水梁镇人民政府 | 风水梁镇便民服务中心建设项目                                      | 占地面积为7904.48㎡，总建筑面积为6333.3㎡，主要为风水梁镇便民服务中心建设项目的主体工程及室外配套工程的建设。                                                                                                                  | 新建   | 政府   |              |           | 0.260  |                | 否    |             | 2022年4月 |                                          | 风水梁镇          | 是    |
| 续建合计64项，总投资204亿元，年内计划投资53.7亿元，其中33项列入市级调度，年内计划投资46亿元 |      |      |         |            |          |                                                     |                                                                                                                                                                                |      |      |              |           | 204.00 | 52.00          | 55   | 53.70       |         |                                          |               |      |
|                                                      | 张伟雄  |      |         |            | 续建16项    |                                                     |                                                                                                                                                                                |      |      |              |           | 38.49  |                | 11   | 11.53       |         |                                          |               |      |
| 97                                                   | 亿元以上 | 张伟雄  | 张伟雄     |            |          | ★达拉特旗栏沙换水工程                                         | 建设144座淤地坝                                                                                                                                                                      | 续建   | 政府   |              |           | 6.43   | 1.78           | 是    | 2.00        | 2022年4月 |                                          | 全旗范围          | 是    |
| 98                                                   | 亿元以上 | 张伟雄  | 张伟雄     |            | 农牧局      | ★达拉特旗海高农牧业开发有限公司3万头奶牛高标准示范牧场建设项目                    | 新建3万头奶牛牧场，及其配套设施建设。项目占地面积190.7万平方米，建筑面积67.8万平方米，生产设施66.8万平方米，附属设施1万平方米。                                                                                                        | 续建   | 企业   |              | 360       | 18.00  | 0.88           | 是    | 3.00        | 2022年3月 | 1、2号牛棚、青储窖、办公用房已完工，正在建设输变电工程，现奶牛存栏1081头。 | 王爱召镇新民堡村      | 是    |
| 99                                                   | 亿元以上 | 张伟雄  | 杨东      |            | 农牧局      | ★内蒙古吉格斯太山禾牧业有限公司智慧有机生态牧场（一期）建设项目                    | 该项目占地面积633000平米，初级计划养奶牛1000头，年产鲜奶43800吨                                                                                                                                        | 续建   | 企业   |              | 949.50    | 2.30   | 0.17           | 是    | 1.500       | 2022年4月 | 已建成青储窖，并已青储。                             | 吉格斯太镇柳沟村      | 是    |
| 100                                                  | 亿元以上 | 张伟雄  | 陈广秀     |            | 农牧局      | ★中畜科技有限公司肉牛标准化养殖产业集群项目                              | 新建年存栏5000头肉牛基础母牛养殖场1处，包含牛舍15.6万平米附属设施9.1万平米。                                                                                                                                   | 续建   | 企业   |              | 150       | 1.72   | 0.77           | 是    | 0.86        | 2022年3月 | 已完成一期厂区建设，200头黑安格斯肉牛已入场。                 | 昭君镇柴登嘎查       | 是    |
| 101                                                  | 亿元以上 | 张伟雄  | 张玉斌     |            | 农牧局      | ★鄂尔多斯市瑞象农牧科技发展有限公司恩格贝镇茶窑沟种猪建设项目                     | 项目用地总面积：134546.4平方米；附属设施面积：23976平方米；生产建设面积：63270平方米；配套设施用地：33300平方米；初级计划养种猪：7000头，年出栏160000头。                                                                                  | 续建   | 企业   |              | 200       | 1.00   | 0.05           | 是    | 0.30        | 2022年3月 | 猪舍已封顶，设备没有安装。                            | 恩格贝镇茶窑沟村      | 是    |
| 102                                                  | 亿元以上 | 张伟雄  | 张玉斌     |            | 农牧局      | ★鄂尔多斯市瑞象农牧科技发展有限公司恩格贝镇黄母哈日生猪养殖场                     | 681144.2平方米，生产设施面积：93904平方米，附属设施面积8670平方米；初级计划养生猪18000头、种猪3200头，年出栏生猪18000头，仔猪65000头。                                                                                          | 续建   | 企业   |              | 1020      | 2.00   | 0.25           | 是    | 0.30        | 2022年3月 | 西场区已建成，东厂区已安装部分设备，西厂区月底投产。               | 恩格贝镇黄母哈日村     | 是    |
| 103                                                  | 亿元以上 | 张伟雄  | 闫学军     |            | 农牧局      | ★鄂尔多斯市兰天牧场有限责任公司10000头奶牛项目                          | 新建10000头奶牛牧场，内容包括牛舍、挤奶厅、饲草料区、粪污处理设施等。                                                                                                                                          | 续建   | 企业   |              | 2200      | 2.00   | 2.12           | 是    | 0.80        | 2022年3月 |                                          | 吉格斯太镇         | 是    |

| 序号  | 投资规模 | 分管领导 | 原县级包联领导 | 新增加包联村县级领导 | 责任部门       | 项目名称                                        | 建设规模                                                       | 建设性质 | 投资性质 | 整体用地规模（零价用地） | 整体用地规模（亩） | 总投资    | 2022年以前年度已完成投资 | 是否在库 | 2022年计划完成投资 | 预计开复工月份 | 前期手续办理情况存在问题                        | 建设地址具体到乡镇村、街道 | 是否立项 |
|-----|------|------|---------|------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|--------|----------------|------|-------------|---------|-------------------------------------|---------------|------|
| 104 | 亿元以上 | 张伟雄  | 杜建勇     |            | 农牧局        | ★内蒙古璞瑞农牧业有限公司一期良种奶牛养殖项目                     | 新建奶牛5000头养殖场，配套相关设施。                                       | 续建   | 企业   |              | 700       | 1.50   | 1.47           | 是    | 0.60        | 2022年3月 | 已建成投产，奶牛存栏2714头。                    | 展旦召苏木展旦召嘎查    | 是    |
| 105 | 亿元以上 | 张伟雄  | 闫学军     |            | 农牧局        | ★内蒙古两宜生物科技有限公司两宜生物有机肥建设项目                   | 年产5万吨有机肥项目                                                 | 续建   | 企业   |              | 50        | 1.30   | 0.53           | 是    | 0.90        | 2022年3月 |                                     | 展旦召苏木         | 是    |
| 106 | 亿元以上 | 张伟雄  |         |            | 农牧局        | 达拉特旗粪污资源化利用整旗推进项目                           | 在全旗范围内设施66家养殖场粪污处理设施改造升级。                                  | 续建   | 政府   |              | 100       | 0.51   | 0.20           | 否    | 0.30        | 2022年3月 | 32家养殖场已完成粪污处理设施建设，并通过验收，剩余部分明年开春建设。 | 9个苏木镇         | 是    |
| 107 | 亿元以下 | 张伟雄  |         |            | 水利局        | 达拉特旗2020年京津风沙源治理二期工程水利水保项目                  | 小流域综合治理面6.33km²,水源工程32处，节水灌溉工程42处。                         | 续建   | 政府   |              |           | 0.068  |                | 否    | 0.02        | 2022年4月 |                                     |               | 是    |
| 108 | 亿元以上 | 张伟雄  |         |            | 交通投资有限责任公司 | 达拉特旗响沙湾至吉祥福聚寺（神龙寺）旅游公路                      | 建设里程14.449公里，二级公路标准，路基宽10米，路面宽9米。                          | 续建   | 政府   |              |           | 0.773  | 0.46           | 是    | 0.31        | 2022年4月 |                                     | 树林召镇          | 是    |
| 109 | 亿元以下 | 张伟雄  |         |            | 交通投资有限责任公司 | 达拉特旗吉格斯太镇柳沟村至水镜湖通村公路                        | 位于吉格斯太镇、风水梁镇境内，全长17.957km。按三级标准设计，路面宽6.5米，路基宽7.5米，沥青混凝土路面。 | 续建   | 政府   |              |           | 0.354  | 0.27           | 是    | 0.10        | 2022年4月 |                                     | 吉格斯太镇柳沟村      | 是    |
| 110 | 亿元以下 | 张伟雄  |         |            | 交通运输局      | X602至崔家梁公路                                  | 路线全长5.518公里                                                | 续建   | 政府   |              |           | 0.235  |                | 否    | 0.24        | 2022年4月 |                                     | 风水梁镇（刘长沟村）    | 是    |
| 111 | 亿元以下 | 张伟雄  |         |            | 交通运输局      | 优然牧业至东方希望公路                                 | 路线全长6.853公里                                                | 续建   | 政府   |              |           | 0.135  |                | 否    | 0.13        | 2022年4月 |                                     | 吉格斯太镇（沟心召村）   | 是    |
| 112 | 亿元以下 | 张伟雄  |         |            | 交通运输局      | 水镜湖旅游线至蓝天牧业公路                               | 路线全长4.960公里                                                | 续建   | 政府   |              |           | 0.162  |                | 否    | 0.16        | 2022年4月 |                                     | 吉格斯太镇（沟心召村）   | 是    |
|     | 白国东  |      |         |            |            | 续建15项                                       |                                                            |      |      |              |           | 66.517 | 14.69          | 15   | 19.313      |         |                                     |               |      |
| 113 | 亿元以上 | 白国东  | 吴燕      |            | 能源局        | ★北方联合电力有限责任公司达拉特发电厂五期1×100万千瓦机组项目           | 建设1台100万千瓦超超临界空冷发电机组，同步建设脱硫、脱硝和除尘装置。                       | 续建   | 企业   | 64700        | 434       | 29.80  | 0.42           | 是    | 10.00       | 2022年4月 |                                     | 树林召镇          | 是    |
| 114 | 亿元以下 | 白国东  |         |            | 能源局        | 北方联合电力煤炭运销有限责任公司高头窑煤矿煤炭集运系统项目               | 该项目占地面积为1.25hm²，其中储煤棚长110m,宽38m,面积4180m²。配套设施8320m²        | 续建   | 企业   |              |           | 0.763  | 0.38           | 是    | 0.563       | 2022年4月 |                                     | 昭君镇高头窑村       | 是    |
| 115 | 亿元以上 | 白国东  | 杜晓彦     |            | 达拉特经济开发区   | ★鄂尔多斯市盛昊新材料有限公司7500吨/年医药中间体项目               | 7500吨/年医药中间体                                               | 续建   | 企业   | 4900         | 181       | 3.00   | 0.16           | 是    | 1.50        | 2022年4月 |                                     | 达拉特经济开发区      | 是    |
| 116 | 亿元以上 | 白国东  | 刘永福     |            | 达拉特经济开发区   | 内蒙古蒙海能源有限公司年产36万吨新能源环保液体燃料项目                | 年产36万吨新能源环保液体燃料                                            | 续建   | 企业   |              | 38        | 1.18   | 0.10           | 是    | 1.00        | 2022年4月 |                                     | 达拉特经济开发区      | 是    |
| 117 | 亿元以上 | 白国东  | 高勋      |            | 达拉特经济开发区   | ★内蒙古圣和新材料有限公司建设年产5300吨硅油、8500吨硅胶及3700吨硅树脂项目 | 年产5300吨硅油、8500吨硅胶及3700吨硅树脂                                 | 续建   | 企业   | 2800         | 50        | 1.03   | 0.10           | 是    | 0.30        | 2022年4月 |                                     | 达拉特经济开发区      | 是    |
| 118 | 亿元以上 | 白国东  | 杨东      |            | 达拉特经济开发区   | ★内蒙古苏德环保科技有限公司20万吨杂盐资源化利用项目                 | 20万/吨杂盐资源化利用                                               | 续建   | 企业   | 19800        | 145       | 3.85   | 2.26           | 是    | 0.50        | 2022年4月 |                                     | 达拉特经济开发区      | 是    |
| 119 | 亿元以上 | 白国东  |         | 白国东        | 达拉特经济开发区   | ★内蒙古默锐能源材料有限公司年产76500吨高端化学及能源材料项目           | 年产7.65万吨高端化学及能源材料                                          | 续建   | 企业   | 146422       | 400       | 10.69  | 4.58           | 是    | 2.50        | 2022年4月 |                                     | 达拉特经济开发区      | 是    |
| 120 | 亿元以上 | 白国东  | 尚振飞     |            | 达拉特经济开发区   | ★内蒙古新威远生物化工有限公司绿色高效生物原料药项目                  | 年产500吨多杀菌素、500吨截短侧耳素、500吨泰乐菌素                              | 续建   | 企业   | 96100        |           | 10.50  | 4.70           | 是    | 2.00        | 2022年4月 | 节能审查正在组件上报                          | 达拉特经济开发区      | 是    |
| 121 | 亿元以上 | 白国东  | 高勋      |            | 达拉特经济开发区   | 内蒙古金时空科技有限公司20万吨甲醇钠、甲醇溶液、6万吨固体甲醇钠项目         | 20万吨甲醇钠、甲醇溶液、6万吨固体甲醇钠                                      | 续建   | 企业   | 35900        | 60        | 3.10   | 0.96           | 是    | 0.20        |         |                                     | 达拉特经济开发区      | 是    |

| 序号  | 投资规模   | 分管领导   | 原县级包联领导 | 新增加包联村县级领导 | 责任部门     | 项目名称                             | 建设规模                                                                                                                                                                                            | 建设性质 | 投资性质 | 整体用地规模(零价亩) | 整体用地规模(亩) | 总投资    | 2022年以前年度已完成投资 | 是否在库  | 2022年计划完成投资 | 预计开复工月份 | 前期手续办理情况存在问题 | 建设地址具体到乡镇村、街道 | 是否立项 |
|-----|--------|--------|---------|------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|-----------|--------|----------------|-------|-------------|---------|--------------|---------------|------|
| 122 | 亿元以下   | 白国东    |         |            | 达拉特经济开发区 | 鄂尔多斯市鸿翔机械制造有限公司年产100万件金属制品加工制造项目 | 项目占地面积13334平米，其中厂房占地面积5000平米，附属建筑1000平米。建设内容主要新建厂房和购买安装设备。项目引进国内电炉、射芯机、铣床、加工中心、钻床等设备，通过采用严格的金属制品工艺生产金属制品产品。项目建成后，年生产金属制品100万件（约1万吨）以上。                                                          | 续建   | 企业   |             |           | 0.090  | 0.05           | 是     | 0.050       | 2022年6月 |              | 达拉特经济开发区      | 是    |
| 123 | 亿元以下   | 白国东    |         |            | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区工业蒸汽综合利用及管网建设项目          | 园区内部的蒸汽主管线、支线，管道路由总长度约8.6公里（建设范围从热蒸汽至用汽企业厂墙外，厂墙内由企业自行建设）。项目设计三条主管线：第一条主管线为建设管径DN250蒸汽管线及其配套设施，最大供汽量24t/h；第二条主管线为建设管径DN125蒸汽管线及其配套设施，最大供汽量8t/h；第三条主管线为建设管径DN125蒸汽管线及其配套设施，最大供汽量8t/h。本项目不考虑冷凝水回收。 | 续建   | 政府   |             |           | 0.260  | 0.02           | 是     | 0.100       | 2022年6月 |              | 达拉特经济开发区      | 是    |
| 124 | 亿元以下   | 白国东    |         |            | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区智慧园区项目                   | 通过智慧园区管理平台进行深度业务整合，构建“六个1”的总体架构，支撑园区企业服务、现代物流等特色应用。“六个1”主要包括：建设1个计算存储中心、打通1张互联互通网络、实现1套数据管控体系、研发1张园区GIS地图、搭建1个智慧园区管理平台、打造1个智慧园区展示中心。                                                            | 续建   | 政府   |             |           | 0.430  | 0.19           | 是     |             | 2022年6月 |              | 达拉特经济开发区      | 是    |
| 125 | 亿元以下   | 白国东    |         |            | 达拉特经济开发区 | 内蒙古源兴科技发展有限公司年产3000吨二甲基硅油建设项目    | 项目占地40亩，建筑面积为10000平方米。其中新建厂房8800平方米，办公楼及附属设施1200平方米。项目以外购二甲基环硅氧烷和催化剂（四甲基氢氧硅化铵）为原料，通过加温、加入催化剂、恒温异构化、制得成品，然后过滤、检验合格后包装入库。项目建成后年产3000吨二甲基硅油。                                                       | 续建   | 企业   |             |           | 0.360  | 0.22           | 是     | 0.050       | 2022年4月 |              | 达拉特经济开发区      | 是    |
| 126 | 亿元以下   | 白国东    |         |            | 达拉特经济开发区 | 达拉特旗昌达天然气有限责任公司36万方液化天然气         | 36万方液化天然气                                                                                                                                                                                       | 续建   | 企业   |             |           | 0.400  | 0.12           | 是     | 0.100       | 2022年4月 |              | 达拉特经济开发区      | 是    |
| 127 | 亿元以上   | 白国东    | 杨利鹏     |            | 发改委      | ★鄂尔多斯市博远粮食物流有限公司达拉特西站粮食物流建设项目    | 项目占地面积160141.66平方米，建筑面积40436.24平方米，主要建设标准平房仓3栋，仓容3.3万吨；钢构中转仓13栋，仓容9.1万吨；钢板中转筒仓4个，仓容0.8万吨；中转罩棚2栋，建筑面积3456m²；                                                                                     | 续建   | 企业   |             |           | 1.07   | 0.43           | 是     | 0.45        | 2022年4月 |              | 展旦召苏木         | 是    |
|     | 杜晓彦    |        |         |            |          | 续建4项                             |                                                                                                                                                                                                 |      |      |             |           | 0.895  | 0.31           | 4     | 0.485       |         |              |               |      |
| 128 | 亿元以下   | 杜晓彦    |         |            | 达拉特旗总工会  | 达拉特旗工人文化宫建设项目                    | 总用地面积约16594.48m²，总建筑面积8565.67m²，主要为达拉特旗工人文化宫主体工程及其室外配套工程的建设。                                                                                                                                    | 续建   | 政府   |             |           | 0.465  | 0.21           | 是     | 0.215       | 2022年4月 |              | 树林召镇          | 是    |
| 129 | 亿元以下   | 杜晓彦    |         |            | 教育体育局    | 达拉特旗第一中学文艺楼、足球场维修改造              | 维修改造文艺楼约4500平方米，塑胶8200平方米、草坪8000平方米及硬化6000平方米维修改造                                                                                                                                               | 续建   | 政府   |             |           | 0.138  | 0.03           | 是     | 0.088       | 2022年4月 |              | 树林召镇          | 是    |
| 130 | 亿元以下   | 杜晓彦    |         |            | 教育体育局    | 达拉特旗第二十二幼儿园                      | 5160平方米                                                                                                                                                                                         | 续建   | 政府   |             |           | 0.198  | 0.04           | 是     | 0.138       | 2022年4月 |              | 树林召镇          | 是    |
| 131 | 亿元以下   | 杜晓彦    |         |            | 教育体育局    | 达拉特旗特殊教育学校综合楼                    | 2497.7平方米                                                                                                                                                                                       | 续建   | 政府   |             |           | 0.094  | 0.03           | 是     | 0.044       | 2022年4月 |              | 树林召镇          | 是    |
|     | 阿木尔布拉格 |        |         |            |          | 续建2项                             |                                                                                                                                                                                                 |      |      |             |           | 1.550  | 0.42           | 2     | 0.400       |         |              |               |      |
| 132 | 亿元以下   | 阿木尔布拉格 |         |            | 文旅局      | 银肯塔拉景区基础设施建设及升级改造项目              |                                                                                                                                                                                                 | 续建   | 企业   |             |           | 0.200  | 0.08           | 是     | 0.100       |         |              | 展旦召苏木         | 否    |
| 133 | 亿元以上   | 阿木尔布拉格 | 阿木尔布拉格  |            | 卫健委      | ★达拉特旗妇幼保健院新建项目                   | 建设妇幼保健大楼，地下车库、设备用房等，室外道路、室外综合管线、景观、停车场等配套设施                                                                                                                                                     | 续建   | 政府   | 40          |           | 1.35   | 0.34           | 是     | 0.30        | 2022年4月 |              | 树林召镇          | 是    |
|     | 李志武    |        |         |            |          | 续建27项                            |                                                                                                                                                                                                 |      |      |             |           | 96.593 | 36.621         | 23    | 21.971      |         |              |               |      |
| 134 | 亿元以下   | 李志武    |         |            | 公用事业服务中心 | 南园街（林荫路-铁路段）道路及配套附属设施项目          | 向西延伸至粮库大门，沥青路面宽度23米，长度108米，投资约935万元（其中征地拆迁约485万元，道路及挡墙约450万元）                                                                                                                                   | 续建   | 政府   |             |           | 0.357  | 0.250          | 0.094 |             | 2022年4月 | 需完成拆迁工作      | 树林召镇          |      |

| 序号  | 投资规模 | 分管领导 | 原县级包联领导 | 新增加包联村县级领导 | 责任部门     | 项目名称                | 建设规模                                                                                                                                                     | 建设性质 | 投资性质 | 整体用地规模（零价用地） | 整体用地规模（亩） | 总投资   | 2022年以前年度已完成投资 | 是否在库 | 2022年计划完成投资 | 预计开复工月份    | 前期手续办理情况存在问题                                                                                                                    | 建设地址具体到乡镇村、街道 | 是否立项 |
|-----|------|------|---------|------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|-------|----------------|------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 135 | 亿元以上 | 李志武  |         |            | 公用事业服务中心 | 平原大街（林荫路-建设路）升级改造   | 平原大街道路全长 3273 米，达计划将林荫路至达拉特路加宽至 28 米，并布置雨污管道，同时将平原街与达拉特平交口处降低并优化设计增设导流岛，将达拉特路（新华路至新园街段）1035 米改造为一块板，沥青路面宽度 27 米，布置雨污管道。铺装人行道、路灯更换为中华灯、道路两侧绿化升级改造、更换信号灯等。 | 续建   | 政府   |              |           | 0.514 | 0.26           | 是    | 0.240       | 2022 年 4 月 | 2021 年完成平原大街（医院路-建设路段）、达拉特路（新华路-新园街段）道路管网工程，投资约 2740 万元。2022 年建设平原大街（医院路-林荫路段），总长 1700 米，道路投资约 2400 万元，目前完成招标控制价编制等前期手续，具备实施条件。 | 树林召镇          | 是    |
| 136 | 亿元以上 | 李志武  | 杨利鹏     |            | 住房保障中心   | ★达拉特旗碧桂园住宅建设项目      | 总建筑面积为 256223.29 平方米，其中地上总建筑面积为 218144.80 平方米，地下总建筑面积为 38078.54 平方米。18 栋                                                                                 | 续建   | 企业   | 6913         | 148       | 14.00 | 2.75           | 是    | 2.00        | 2022 年 4 月 |                                                                                                                                 | 树林召镇          | 是    |
| 137 | 亿元以上 | 李志武  | 尚振飞     |            | 住房保障中心   | ★达拉特旗维邦·悦金府住宅小区     | 该项目总建筑面积 139696 平米，其中地上住宅建筑面积 101836 平米，地上商业面积 4200 平米，地下建筑面积 37860 平米，共计 15 栋住宅楼，2 栋商业楼                                                                 | 续建   | 企业   | 3921         | 97        | 6.72  | 2.85           | 是    | 1.80        | 2022 年 4 月 |                                                                                                                                 | 树林召镇          | 是    |
| 138 | 亿元以上 | 李志武  | 陈广秀     |            | 住房保障中心   | ★达拉特旗宏源一品住宅小区 B 区   | 项目建设面积为 163044.22 平方米，其中地上 125155.5 平方米，地下 37888.72 平方米，项目共建设 16 栋，其中 12 栋住宅，3 栋商业，1 栋销售中心。                                                              | 续建   | 企业   | 5039         |           | 4.50  | 2.60           | 是    | 1.30        | 2022 年 4 月 |                                                                                                                                 | 树林召镇          | 是    |
| 139 | 亿元以上 | 李志武  | 邱金来     |            | 住房保障中心   | ★达拉特旗万通翡翠城建设项目      | 项目总建筑面积：172740 平方米，地上建筑面积：144040 平方米，地下建筑面积：28700 平方米，住宅面积：134990 平方米，商业建筑面积：8327 平方米，物业用房建筑面积：432 平方米，居民活动用房建筑面积 291 平方米。                               | 续建   | 企业   | 5230         |           | 6.60  | 0.97           | 是    | 1.90        | 2022 年 4 月 |                                                                                                                                 | 树林召镇          | 是    |
| 140 | 亿元以上 | 李志武  | 苏振平     |            | 住房保障中心   | ★荣信*华府住宅小区（万通与宽矿合作） | 项目总建筑面积：159386.79 平方米，地上建筑面积：132064.69 平方米，地下建筑面积：27322.1 平方米，住宅面积：124154.37 平方米，商业建筑面积：6248.52 平方米，物业用房建筑面积：400 平方米，居民活动用房：300.9 平方米，门卫及其他 460 平方米。     | 续建   | 企业   | 2829         |           | 6.60  | 3.06           | 是    | 2.00        | 2022 年 4 月 |                                                                                                                                 | 树林召镇          | 是    |
| 141 | 亿元以上 | 李志武  | 刘永福     |            | 住房保障中心   | ★达拉特旗世景丽都项目         | 世景丽都总建筑面积 21.5 万 m²，住宅 10.3 万 m²，商业 1.8 万 m²，公寓 7.8 万 m²，车库人防及配套幼儿园等 1.6 万 m²                                                                            | 续建   | 企业   | 4730         | 105       | 8.00  | 1.89           | 是    | 2.00        | 2022 年 4 月 |                                                                                                                                 | 树林召镇          | 是    |
| 142 | 亿元以上 | 李志武  | 0潘海丰    |            | 住房保障中心   | ★达拉特旗博雅园            | 用地面积为 103806 m²；总建筑面积：203800 m²                                                                                                                          | 续建   | 企业   | 3619         | 156       | 7.60  | 3.27           | 是    | 0.35        | 2022 年 4 月 |                                                                                                                                 | 树林召镇          | 是    |
| 143 | 亿元以上 | 李志武  | 李志武     |            | 住房保障中心   | ★达拉特旗荣华府            | 总用地面积：87724.84 平方米；建设用地面积：71551.74；总建筑面积：157177.02 平方米                                                                                                   | 续建   | 企业   | 1930         | 132       | 6.30  | 0.06           | 是    | 2.00        | 2022 年 4 月 |                                                                                                                                 | 树林召镇          | 是    |
| 144 | 亿元以上 | 李志武  | 李志武     |            | 住房保障中心   | ★达拉特旗维多利财富广场项目      | 占地面积 52450 平方米，建筑面积 245386 平方米。                                                                                                                          | 续建   | 企业   |              | 79        | 7.60  | 8.63           | 是    | 0.55        | 2022 年 4 月 |                                                                                                                                 | 树林召镇          | 是    |
| 145 | 亿元以上 | 李志武  | 0潘海丰    |            | 住房保障中心   | ★瑞莹名邸二期棚改项目         | 棚改面积 36000 平米                                                                                                                                            | 续建   | 企业   |              | 21        | 2.90  | 0.66           | 是    | 2.00        | 2022 年 4 月 |                                                                                                                                 | 树林召镇          | 是    |
| 146 | 亿元以上 | 李志武  | 0王帅     |            | 住房保障中心   | 达拉特旗鑫磊-城市佳苑         | 1-4#楼十层，4-8#楼 16-17 层，共计 8 栋住宅；S1-S2# 二层局部三层，共计 2 栋商业。                                                                                                   | 续建   | 企业   |              | 55        | 2.70  | 1.54           | 是    | 0.05        | 2022 年 4 月 |                                                                                                                                 | 树林召镇          | 是    |
| 147 | 亿元以上 | 李志武  | 0李志武    |            | 住房保障中心   | ★达拉特旗宗珂梅园住宅小区建设项目   | 项目总用地面积 37311.49m²，总建筑面积 79180.33 m²。                                                                                                                    | 续建   | 企业   |              | 55        | 3.50  | 1.57           | 是    | 0.30        | 2022 年 4 月 |                                                                                                                                 | 树林召镇          | 是    |
| 148 | 亿元以上 | 李志武  |         | 邱金来        | 住房保障中心   | ★御园帝景               | 总建筑面积 21 万平方米                                                                                                                                            | 续建   | 企业   |              |           | 4.00  | 0.95           | 是    | 1.00        | 2022 年 4 月 |                                                                                                                                 | 树林召镇          | 是    |
| 149 | 亿元以上 | 李志武  |         |            | 住房保障中心   | ★鄂尔多斯亿利城花锦项目（文澜学院）  | 占地面积 4.76 万平方米，总建筑面积 13.87 万平方米，其中地上面积 10.22 万平方米，地下面积 3.65 万平方米，由住宅、车库及其他配套工程组成。                                                                        | 续建   | 企业   | 2096         |           | 3.30  |                | 是    | 1.75        | 2022 年 4 月 |                                                                                                                                 | 树林召镇          | 是    |
| 150 | 亿元以上 | 李志武  | 0朝格图    |            | 住房保障中心   | 达旗北国花园小区建设项目        | 项目总占地面积为 70872 平方米，新建建筑规模 47300 平方米，                                                                                                                     | 续建   | 企业   | 1559         | 106       | 1.10  | 2.01           | 是    | 0.08        | 2022 年 4 月 |                                                                                                                                 | 树林召镇          | 是    |

| 序号  | 投资规模 | 分管领导 | 原县级包联领导 | 新增加包联村县级领导 | 责任部门     | 项目名称                    | 建设规模                                                                                                                                                                                      | 建设性质 | 投资性质 | 整体用地规模（等价增吨） | 整体用地规模（亩） | 总投资   | 2022年以前年度已完成投资 | 是否在库 | 2022年计划完成投资 | 预计开复工月份 | 前期手续办理情况存在问题 | 建设地址具体到乡镇村、街道 | 是否立项 |   |
|-----|------|------|---------|------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|-------|----------------|------|-------------|---------|--------------|---------------|------|---|
| 151 | 亿元以上 | 李志武  | 刘永福     |            | 住房保障中心   | ★东达众玺小区一期               | 项目总用地面积40490㎡，总建筑面积90196㎡，住宅10栋，商业3栋。                                                                                                                                                     | 续建   | 企业   |              | 61        | 2.73  | 0.76           | 是    | 1.00        | 2022年4月 |              |               | 树林召镇 | 是 |
| 152 | 亿元以上 | 李志武  | 0高勋     |            | 住房保障中心   | ★达拉特旗怡馨花园商住小区建设项目       | 总建筑面积：132594平方米，地上建筑面积：112536平方米，地下建筑面积：20058平方米，总共建设9栋楼及配套的相关辅助设施。                                                                                                                       | 续建   | 企业   | 4129         |           | 2.80  | 0.27           | 是    | 0.80        | 2022年4月 |              |               | 树林召镇 | 是 |
| 153 | 亿元以上 | 李志武  |         |            | 住房保障中心   | ★达拉特旗康维商贸有限公司贵府佳园小区建设项目 | 建筑面积37819.62㎡，项目建设住宅，并配套物业建设用房、社区活动中心等附属设施。                                                                                                                                               | 续建   | 企业   |              |           | 1.00  |                | 否    | 0.39        | 2022年4月 |              |               | 树林召镇 | 是 |
| 154 | 亿元以下 | 李志武  |         |            | 住房保障中心   | 汇界小区1号、2号楼建设项目          | 总建筑面积33800平方米，新建2栋15层商住楼，配套一栋2层物业及活动用房。                                                                                                                                                   | 续建   | 企业   |              |           | 0.660 | 0.43           | 是    | 0.260       |         |              |               | 树林召镇 | 是 |
| 155 | 亿元以下 | 李志武  |         |            | 住房保障中心   | 锦绣花庭二期                  | 该项目属于棚户区改造项目，在棚户区拆迁基础上新建，总占地面积6259.1平方米，商品住宅两栋（地上11层地下1层，共计建筑面积13908.56平方米），A商业（地上2层，建筑面积3121.8平方米），B商业及居民活动中心（地上2层地下1层，面积954.8平方米）。项目新建居民活动中心318平方米，拟建停车位261个，拟建自行车棚一个，建筑密度29.7%，绿化率30%。 | 续建   | 企业   |              |           | 0.450 | 0.63           | 是    |             |         |              |               | 树林召镇 | 是 |
| 156 | 亿元以下 | 李志武  |         |            | 住房保障中心   | 凯弘新村                    | 占地面积：23333.17平方米，总建筑面积：40566.28平方米，共7栋楼。                                                                                                                                                  | 续建   | 企业   |              |           | 1.085 | 0.89           | 是    |             |         |              |               | 树林召镇 | 是 |
| 157 | 亿元以下 | 李志武  |         |            | 住房保障中心   | 恒润新村                    |                                                                                                                                                                                           | 续建   | 企业   |              |           | 0.280 | 0.23           | 是    |             |         |              |               | 树林召镇 | 是 |
| 158 | 亿元以下 | 李志武  |         |            | 住房保障中心   | 凯弘小区5号公寓楼               |                                                                                                                                                                                           | 续建   | 企业   |              |           | 0.400 |                | 否    |             |         |              |               | 树林召镇 | 是 |
| 159 | 亿元以下 | 李志武  |         |            | 住房保障中心   | 吉泰佳苑2号商业楼               | 开发建设一栋四层商业楼，总建筑面积7816平方米。                                                                                                                                                                 | 续建   | 企业   |              |           | 0.400 | 0.10           | 是    |             |         |              |               | 树林召镇 | 是 |
| 160 | 亿元以下 | 李志武  |         |            | 中和西镇人民政府 | 达拉特旗西出口服务区改造项目          | 30亩                                                                                                                                                                                       | 续建   | 企业   |              |           | 0.500 |                | 否    | 0.200       | 2022年4月 |              |               | 中和西镇 | 是 |